

上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司

迁建项目竣工环境保护验收意见

2026年7月31日，上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司组织成立验收组，根据《上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司迁建项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年9号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

上海辛博泵阀（集团）有限公司永嘉分公司是一家专业从事水泵生产及销售的企业，原厂址位于永嘉县瓯北街道东瓯工业区（温州正大轴承有限公司3号车间内）。企业原名上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司，于2018年6月委托编制《上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司年产水泵4500台建设项目环境影响报告表》，并通过审批（审批文号：永环建〔2018〕352号），于2018年10月完成自主验收。企业已完成排污许可登记（登记编号91330324329869254B001Z）。

现由于生产需要，企业拟搬迁至永嘉日益实业有限公司位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区的现状厂房进行水泵生产。迁建后生产工艺、生产规模均保持不变，由于迁建后外购的原料已经进行机械加工，仅极少部分需要进行简单加工，故机加工设备有



所减少，职工人数相应减少，员工食宿情况、生产班制均不变。迁建项目租赁建筑面积 900 平方米，建成后预计年产 4500 台水泵。

本项目于 2025 年 11 月委托温州中绿环保科技有限公司编制完成了《上海辛博泵阀（集团）有限公司永嘉分公司迁建项目环境影响报告表》，2025 年 12 月 15 日通过温州市生态环境局审批(温环永建[2025]219 号)。项目于 2026 年 1 月开工，2026 年 3 月竣工，2026 年 4 月调试。本项目员工人数为 8 人，均不在厂内食宿，年工作 300 天，每日 8 小时工作制。具体建设内容和过程详见验收监测报告。目前，建设项目工况稳定，环境保护设施运行正常，具备进行建设项目竣工环境保护验收监测的条件。

（二）投资情况

本项目实际总投资 100 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资比例为 20%。

（三）验收范围

本项目验收范围为上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司迁建项目已投产设备及配套环保治理设施及措施。

二、工程变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为试压废水、喷漆除漆雾水及员工生活污水，其中试压废水、喷漆除漆雾水在原有水池中循环使用，定期添加新鲜水，定期更换时通过温州明净污水处理有限公司清运至温州泽盛科技有限公司清运处置；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，纳管至永嘉县瓯



北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

（二）废气

项目设有独立密闭的喷漆房，喷漆、调漆、晾干、洗枪废气通过水帘台集气预处理后经除湿除雾+活性炭吸附净化处理后通过 15 米高排气筒排放。

项目打磨废气通过水帘台预处理，尾气通过车间无组织通风换气处理。

项目刀具打磨、焊接溢散的颗粒物，通过车间沉降，加强无组织通风换气处理。

（三）噪声

本项目的设备运行产生噪声。选用低噪声、低振动设备，对高噪声设备采用消声、隔声、隔振、减振等方式进行降噪，合理布置车间，妥当安排生产时间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

项目的固废主要为金属边角料、焊渣、一般废包装材料、试压水滤渣、漆渣、废包装桶、废活性炭、废漆雾吸附物及员工生活垃圾，其中金属边角料、焊渣、一般废包装材料、试压水滤渣收集后外售综合利用；漆渣、废包装桶、废活性炭、废漆雾吸附物通过浙江松茂科技发展有限公司建立的小微平台清运并委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废水排放达标情况

6 月 2 日、3 日监测期间，上海辛博泵阀（集团）有限公司永嘉



分公司生活污水排放口的化学需氧量、动植物油类、悬浮物排放浓度、pH 值范围均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值；氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值；总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准限值。

(二) 废气排放达标情况

6 月 2 日、3 日监测期间，上海辛博泵阀（集团）有限公司永嘉分公司喷漆、调漆、晾干、洗枪废气净化后的颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、挥发性有机物、臭气浓度排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) 中表 1 标准限值。

6 月 2 日、3 日监测期间，根据项目实际情况于上海辛博泵阀（集团）有限公司永嘉分公司厂界下风向（D、E、F 号点-南侧）、喷漆房出入口（G 号点）设置 4 个无组织废气测点，6 月 2 日、3 日监测结果表明，项目厂界下风向（D、E、F 号点-南侧）乙酸丁酯、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度浓度小于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) 中表 6 排放限值，颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中表 2 无组织排放监控浓度限值；喷漆房出入口（G 号点）非甲烷总烃浓度小于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) 中表 5 标准限值。

(三) 噪声排放达标情况

6 月 2 日、3 日监测期间，根据实际情况于上海辛博泵阀（集团）有限公司永嘉分公司厂界南侧（1 号点）共设置 1 个噪声测点，



由于项目东侧紧邻温州普力机电有限公司，西侧紧邻超艺石业，北侧紧邻日益实业，噪声无法布点监测。现场检测时，厂界南侧（1号点）测点无明显声源。6月2日、3日昼间监测中，厂界南侧（1号点）测点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区排放标准限值。

（四）固体废物处置情况

项目的固废主要为金属边角料、焊渣、一般废包装材料、试压水滤渣、漆渣、废包装桶、废活性炭、废漆雾吸附物及员工生活垃圾，其中金属边角料、焊渣、一般废包装材料、试压水滤渣收集后外售综合利用；漆渣、废包装桶、废活性炭、废漆雾吸附物通过浙江松茂科技发展有限公司建立的小微平台清运并委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）污染物排放总量核算

经核算，氨氮、化学需氧量、总氮、挥发性有机物的实际排放总量均小于环境影响评价文件及审批文件的核定量。

五、验收结论

上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司迁建项目环境影响评价手续齐备，环境保护设施已建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。经审议，通过上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司迁建项目竣工环境保护设施自主验收。

六、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。



(二) 加强环保设施运行管理，定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放。

(三) 按照排污许可证的规定和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）等要求定期开展外排污污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。

(四) 强化高噪声设备的隔声减振设施及管理措施，确保厂界噪声稳定达标。

(五) 进一步加强各种固体废物的收集和管理。规范固废暂存场所，建立规范的台账记录，确保固废处置符合规范要求。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

陈耀宗 黄锋 林子韵

上海辛博泵阀有限公司永嘉分公司

2026年7月31日



