

# 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司改扩建项目

## 竣工环境保护验收意见

2026年9月15日，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司组织成立验收组，根据《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年9号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司成立于2007年，企业在浦西工业区和东瓯工业区内均有开展生产项目，其中1#厂区生产车间位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道罗浮中学北侧，2#厂区生产车间位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号。

1999年7月，企业以红蜻蜓集团有限公司的名义委托编制了《红蜻蜓集团有限公司年新增200万双皮鞋技术改造项目环境影响报告表》（1#厂区），并于1999年8月2日通过温州市环保局审批（温环[1999]168号），批复产能为年产200万双皮鞋（1#厂区）。

2001年12月，企业以红蜻蜓集团有限公司的名义委托编制了《红蜻蜓集团有限公司年新增220万双皮鞋生产能力建设项目环境影响报告表》，并于2001年12月29日通过永嘉县环保局审批（永

环字[2001]141号)，总产能由“年产200万双皮鞋”扩大为“年产420万双皮鞋”（1#厂区），该项目于2005年9月9日通过环保竣工验收（温环验[2005]92号）。

2007年3月，企业以红蜻蜓集团有限公司的名义委托编制了《红蜻蜓集团年产1820万双高中档皮鞋技改项目环境影响报告表》，并于2007年3月26日通过永嘉县环保局审批（永环建[2007]43号），总产能由“年产420万双皮鞋”扩大为“年产1820万双皮鞋”（其中1#厂区产能为年产1600万双皮鞋、2#厂区产能为年产220万双皮鞋）；2008年1月，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司向经贸部门申请变更该项目的投资主体，并于2008年1月14日通过了永嘉县经济贸易局审批（永经贸（2008）6号），自此，项目主体由红蜻蜓集团有限公司变为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司，2010年5月，企业以浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司的名义于2010年5月27日通过环保竣工验收（永环验[2010]B020号）。

2010年12月，企业以浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司的名义委托编制了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司新增注塑线淘汰胶粘线技改项目环境影响报告表》，并于2010年12月14日通过永嘉县环保局审批（永环建[2010]198号），该项目仅对1#厂区的生产线进行技改，技改后1#厂区产能由“年产1600万双皮鞋”削减至“年产600万双皮鞋”，其中270万双为胶粘皮鞋，330万双为注塑皮鞋，该项目于2011年4月8日通过环保竣工验收（永环验[2011]007号）。

截至2021年年末，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司1#厂区的建设项目已停工停产，该厂区不再排放污染物，企业于2022年4月申请注销了1#厂区的排污许可证。2#厂区已完成排污许可证申领（排

污许可证编号：91330000667124503L002V）。

本项目于 2025 年 1 月委托温州中绿环保科技有限公司编制完成了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司改扩建项目环境影响报告表》，2025 年 2 月 13 日通过温州市生态环境局审批(温环永建[2025]20 号)。拟对 2#厂区进行扩建，A、B 幢厂房加盖一层，新增建筑面积 7126.67m<sup>2</sup>。改扩建后，项目占地面积 54573.3m<sup>2</sup>，总建筑面积 102850.95m<sup>2</sup>。企业拟新增劳保鞋、休闲鞋、皮凉鞋、警鞋、运动鞋、服装产品的生产，同时拟新增注塑、裁剪、缝纫、熨烫工艺，建成后预计年产 150 万双皮鞋、30 万双劳保鞋、140 万双休闲鞋、40 万双皮凉鞋、30 万双警鞋、60 万双运动鞋、15 万件服装。

该项目于 2025 年 3 月 27 日对已建设的部分设施进行了先行竣工验收，主要验收内容为：项目 B 幢 3F 1#流水线、2-3#流水线、4F 4-6#流水线及其配套的废气治理设施，C 幢 1F 喷光、鞋面清理、脱模、打样、注塑生产线，2F 研发车间喷光废气及其配套的废气治理设施，以及配套的抛光、打磨、拉毛、烫金、丝印、车包工序，A 幢成型小组及其配套设施暂未投产验收，先行竣工完成后，企业生产能力达到年产皮鞋 103 万双、劳保鞋 20 万双、休闲鞋 96 万双、皮凉鞋 27 万双、警鞋 20 万双、运动鞋 44 万双、服装 15 万件。

本次验收内容为：对之前先行验收时未验收的 A 幢成型小组及其配套设施进行补充验收，本次验收项目于 2026 年 1 月开工，2026 年 3 月竣工调试。本项目员工人数为 1000 人，其中 200 人在厂区内食宿，年工作 300 天，每日工作时长为 8 小时。具体建设内容和过程详见验收监测报告。目前，建设项目工况稳定，环境保护设施运行正常，具备进行建设项目竣工环境保护验收监测的条件。

## （二）投资情况

本次补充验收实际总投资 500 万元，其中环保投资 50 万元，占总投资比例为 10%。

## （三）验收范围

本项目验收范围为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司改扩建项目 A 幢成型小组流水线及配套环保治理设施及措施。

## 二、工程变动情况

经现场调查确认，环评设计 5 条成型小组位于 A 幢 4F，实际由于车间场地原因，企业 4 条成型小组位于 A 幢 4F，1 条移至 A 幢 2F，其余建设情况与环评内容基本一致。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

本项目废水主要为喷光水帘除雾废水、间接冷却水及员工生活污水，其中间接冷却水循环使用，定期添加不外排；喷光水帘除雾废水汇入企业厂区废水处理设施（混凝沉淀+地埋式生化）处理达标后纳管排放；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，纳管至永嘉县瓯北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

### （二）废气

本项目 A 幢共配置有 5 条成型小组，其中 4 条位于 4F，1 条位于 2F。

项目 A 幢 4F 成型流水线喷光废气经水帘喷台预处理后，汇同集气收集的夹包、热定型废气引至西侧屋顶经除雾器+活性炭吸附处理后通过 20 米高排气筒排放。

项目 A 幢 4F 成型流水线鞋面清洁、烘干、复底废气集气收集后引至东侧屋顶经除雾器+活性炭吸附处理，B 幢 3F 2~3#流水线根据管道调整，将复底废气接入夹包、热定型废气处理设施一同经除雾器+活性炭吸附净化，两股尾气汇同同一个排气筒通过 25 米高排气筒排放。

项目 A 幢 2F 成型流水线喷光废气经水帘喷台预处理后，汇同集气收集的夹包、热定型、鞋面清洁、烘干、复底废气引至西侧屋顶经除雾器+活性炭吸附处理后通过 25 米高排气筒排放。

项目 A 幢成型流水线配套的抛光废气经设备布袋除尘处理后，通过车间沉降，加强无组织通风换气处理。

### （三）噪声

本项目的设备运行产生噪声。选用低噪声、低振动设备，对高噪声设备采用消声、隔声、隔振、减振等方式进行降噪，合理布置车间，妥当安排生产时间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

### （四）固体废物

项目改扩建后主要为边角料及次品、废铝箔、一般废包装材料、回收粉尘、污泥、喷光渣、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油、废油桶、废包装材料及生活垃圾；其中边角料及次品、废铝箔、一般废包装材料、回收粉尘收集后外售综合利用；污泥、喷光渣、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油、废油桶、废包装材料厂内暂存，定期委托温州市环境发展有限公司清运处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

## 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

### （一）废水排放达标情况

8月17日、18日监测期间，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司废水排放口的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值；氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值；总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准限值。

## (二) 废气排放达标情况

8月17日、18日监测期间，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司A幢2F、4F成型小组废气、B幢3F东侧2~3#流水线夹包、热定型、复底废气净化后的颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度排放浓度均低于《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)表1排放限值。

8月17日、18日监测期间，根据项目实际情况于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司厂界下风向(K、L、M号点-东侧)设置3个无组织废气测点，8月17日、18日监测结果表明，项目厂界下风向(K、L、M号点-东侧)颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度浓度小于《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)表4排放限值。

## (三) 噪声排放达标情况

8月17日、18日监测期间，根据实际情况于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司厂界南侧(1号点)、东侧(2号点)、北侧(3号点)共设置3个噪声测点，由于项目厂界西侧紧邻浙江伯特利科技股份有限公司，无法布点监测。现场检测时，所有测点均无明显声源。8月17日、18日昼间监测中，厂界南侧(1号点)、东侧(2号点)测点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，北侧(3号点)测点噪声符合4类标准限值。

#### （四）固体废物处置情况

项目改扩建后主要为边角料及次品、废铝箔、一般废包装材料、回收粉尘、污泥、喷光渣、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油、废油桶、废包装材料及生活垃圾；其中边角料及次品、废铝箔、一般废包装材料、回收粉尘收集后外售综合利用；污泥、喷光渣、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油、废油桶、废包装材料厂内暂存，定期委托温州市环境发展有限公司清运处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

#### （五）污染物排放总量核算

经核算，氨氮、化学需氧量、总氮、挥发性有机物的实际排放总量均小于环境影响评价文件及审批文件的核定量。

### 五、验收结论

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司改扩建项目环境影响评价手续齐备，环境保护设施已建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。经审议，通过浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司改扩建项目竣工环境保护设施自主验收。

### 六、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环环评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

（二）加强环保设施运行管理，定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理，减少无组织废气排放。

（三）按照排污许可证的规定和《排污单位自行监测技术指南

总则》（HJ 819-2017）等要求定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。



（四）强化高噪声设备的隔声减振设施及管理措施，确保厂界噪声稳定达标。

（五）进一步加强各种固体废物的收集和管理。规范固废及危险固废暂存场所，建立规范的台账记录，确保固废处置符合规范要求。

#### 七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

    
   
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司  
2026年9月15日

