



永嘉县多特阀门有限公司年产 6000 吨阀门建设项目 竣工环境保护自主验收意见

2026 年 3 月 31 日，永嘉县多特阀门有限公司组织成立验收组，根据《永嘉县多特阀门有限公司年产 6000 吨阀门建设项目竣工环境保护验收报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4 号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行自主验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

永嘉县多特阀门有限公司是一家专业从事阀门的生产和销售，位于浙江省温州市永嘉县桥下镇六岙村华康路 111 号永嘉智宸科技小微园 10 幢 101 室的自有厂房进行生产，总建筑面积 938.59 平方米，企业于 2025 年 8 月委托温州中绿环保科技有限公司编制完成了《永嘉县多特阀门有限公司年产 6000 吨阀门建设项目环境影响报告表》，2025 年 9 月 3 日通过了温州市生态环境局的审查（温环永建[2025]140 号），企业于 2025 年 9 月开工建设，2025 年 10 月竣工，同时投入生产，员工人数为 8 人，厂区内不设食宿，企业生产实行单班 8 小时工作制（夜间不生产），年工作日为 300 天。具体建设内容和过程详见验收监测报告。建设项目主体工程工况稳定且生产负荷达到 75% 以上，环境保护设施运行正常，具备进行建设项目竣工环境保护验收监测的条件。



（二）投资情况

本项目总投资 200 万元，其中环保投资 25 万元，占比 12.5%。

（三）验收范围

永嘉县多特阀门有限公司年产 6000 吨阀门建设项目配套环保治理设施。

二、工程变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环评内容基本一致，具体详见验收监测报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水、试压废水、喷涂除漆雾水、超声波清洗废水、乳化液调配用水和打磨除尘用水。本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至永嘉县桥下镇污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 标准，未涉及指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；试压废水、喷涂除漆雾水和超声波清洗废水委托温州泽盛科技有限公司处置；打磨除尘用水循环使用，定期添加不外排，乳化液调配水循环使用，适时添加。

（二）废气

项目调漆、喷漆、晾干工序经水帘+水喷淋塔+水雾分离+活性炭吸附箱处理后引至 25 米高排放；抛丸工序经自带布袋除尘器处理后引至 25 米高排放；焊接烟尘加强车间通风换气；打磨粉尘经水帘除尘处理后直接排放。

（三）噪声



主要来自设备运行。对高噪声设备采用减振等方式进行降噪，合理布置车间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、金属边角料、焊渣、废钢丸、除尘器集尘、一般废包装材料、废布袋、废包装桶、废漆雾吸附物、漆渣、废活性炭、废乳化液、废机油和废油桶。生活垃圾委托环卫清运；金属边角料、焊渣、废钢丸、除尘器集尘、一般包装材料和废布袋收集后外售综合利用；废包装桶、废漆雾吸附物、漆渣、废活性炭、废乳化液、废机油和废油桶委托浙江松茂科技发展有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废水排放达标情况

验收监测期间，永嘉县多特阀门有限公司生活污水排放口排放的化学需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度和 pH 值范围均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值，总氮排放浓度小于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准。

（二）废气排放达标情况

验收监测期间，项目验收监测期间，项目调配、喷漆、晾干废气净化后监测结果中的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（以二甲苯计）、乙酸酯类（以乙酸丁酯计）、挥发性有机物和臭气浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表 1 大气污染物排放限值，抛丸废气净化后监测结果中的颗粒物排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表 1 大气污染物排放限值。



验收监测期间，永嘉县多特阀门有限公司在现场监测时，根据实际情况在厂区内（车间出入口）处布置了1个监测点位，两天六次监测结果中，非甲烷总烃浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表5厂区挥发性有机物无组织排放限值，颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度在现场监测时，于厂界下风向布置了3个点位，颗粒物浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放限值，非甲烷总烃和臭气浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)企业边界限值。

（三）噪声排放达标情况

验收监测期间，厂界四周噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值要求。

（四）固体废物处置情况

本项目一般固废及危险废物已妥善处理。

（五）污染物排放总量核算

本项目化学需氧量、氨氮、总氮和VOCs排放总量均符合环评中总量控制要求。

五、验收结论

永嘉县多特阀门有限公司年产6000吨阀门建设项目环境影响评价手续齐备，环境保护设施已配套建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。验收组同意，本项目通过竣工环境保护自主验收。

六、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向



生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

（二）增强环保意识，进一步健全和完善环保管理制度，执行和落实环保工作措施，记录并妥善保存环境管理台账，保持厂区整洁有序，提升绿化水平。

（三）生产设备合理布局，对噪声相对较大的设备必须安装在加有减振垫的隔振设施上，加强减震隔声降噪措施，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。

（四）规范设置污染物排放口（源）、监测采样口、环保设施及管道、固体废物暂存场所等的环保标志，在相应的位置悬挂环保管理规章制度、操作规程等，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

陈庭宇

滕胡敏

永嘉县多特阀门有限公司

2026年3月31日





会议名称	永嘉县多特阀门有限公司年产 6000 吨阀门建设项目竣工环境保护自行验收会		
会议时间	2026 年 3 月 31 日		
会议地点	会议室		
参会人员			
姓名	单位	职称/职务	电话
胡雪洁	永嘉县多特阀门有限公司	总经理	13736966186
金福刚	永嘉县多特阀门有限公司	经理	15858529070
陈桂东	浙江中绿环保		1301690371
滕胡敏	中绿环保		13695860684

